



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอละมุ้ง จังหวัดสตูล

จัดทำโดย
สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อบต. ปากน้ำ	๖๒๕,๐๐๐.๐๐	๖๒๔,๔๕๗.๐๐	๕๔๓.๐๐	✓			๑๙ พ.ค. ถึง ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๕	กองช่าง	เบิกจ่าย ต.ค.๖๕
๒.	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซ.ลิเลียบ ม.๔	๓๘๖,๑๖๓.๐๐	๓๘๖,๐๐๐.๐๐	๑๖๓.๐๐	✓			๒๙ เม.ย ถึง ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๕	กองช่าง	เบิกจ่าย ต.ค.๖๕
๓.	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (อาคารละหมาด)	๕๕๖,๐๐๐.๐๐	๕๔๙,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	✓			๑๙ พ.ค. ถึง ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๕	กองช่าง	เบิกจ่าย ต.ค.๖๕
๔.	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซ.ตะรุเตา ม.๒	๗๖๕,๐๔๐.๐๐	๗๖๐,๘๖๐.๗๙	๔,๑๘๐.๐๐	✓			๑๒ เม.ย ถึง ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ สายทางโคกรัก -ท่าหอ ตอน ๒ ม.๖	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			๒๔ ส.ค ๖๕ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	กองช่าง	
๖.	โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายตาเหรบ อุสมาม ม.๗	๒๗๒,๕๙๖.๐๐	๒๖๔,๑๑๙.๔๓	๘,๔๗๗.๐๐	✓			๒๔ ส.ค.๖๕ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	กองช่าง	
๗.	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ที่ทำ การ อบต.ปากน้ำ	๑,๔๓๑,๐๐๐.๐๐	๑,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๑๖ ส.ค.๖๕ ถึง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕	กองช่าง	
๘.	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.ปากน้ำ	๘๖๗,๐๐๐.๐๐	๘๕๙,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	✓			๑๖ ส.ค ๖๕ ถึง ๑๓ พ.ย ๒๕๖๕	กองช่าง	
๙.	โครงการปรับปรุงห้องน้ำจุดชมวิวยายหาด ปากบารา ม.๒	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๓,๙๕๐.๐๙	๖,๐๕๐.๐๐	✓			๒ ธ.ค ๖๕ ถึง ๙ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินก าร	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายซอยแก้วลาบารา ๑ ม.๒	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	✓			๒๘ ต.ค ๖๕ ถึง ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๑.	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านปากบารา ม.๒ ต.ปากน้ำ จำนวน ๔ ช่วง	๒,๙๓๖,๒๐๐.๐๐	๒,๙๓๖,๒๐๐.๐๐	๐	✓			๘ พ.ย ๖๕ ถึง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๒.	โครงการก่อสร้างคุ้ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กและซ่อมผิวทาง SKIN PATCH ม.๒	๔,๖๗๙,๖๔๐.๐๐	๔,๖๗๙,๖๔๐.๐๐	๐	✓			๒๔ ตุลาคม ๖๕ ถึง ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕	กองช่าง	
๑๓.	โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล.สายบ้าน นายอาเศษตอน ๒ ม.๔	๔๓,๘๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐	✓			๑๐ ก.พ ๖๖ ถึง ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๔.	โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อบต. ปากน้ำ ม.๔	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๓๑,๐๐๐.๐๐	✓			๑๐ ก.พ ๖๖ ถึง ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๕.	โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อบต. ปากน้ำ	๓๙๕,๘๖๐.๐๐	๒๓๑,๐๐๐.๐๐	๑๖๔,๘๖๐.๐๐	✓			๑๐ มี.ค ๒๕๖๖ ถึง ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๖.	โครงการตัดแปลงสภาพรถบรรทุกน้ำเป็น บรรทุกเทท้าย บค -๘๘๐๒ สตูล	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	✓			๓ มี.ค ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๗.	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชุมชนบ้านตะโละใส ม.๔	๖,๙๙๖,๗๐๐.๐๐	๖,๙๙๖,๕๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	✓			๑๖ ธ.ค ๒๕๖๕ ถึง ๒๔ พ.ค ๒๕๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๘.	โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล. ซอย โคกกลี เลียน - ซอยโคกหว้าหิน ๑	๕๒๙,๘๐๐.๐๐	๔๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๘๐๐.๐๐	✓			๓ มี.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าหอบ้านพร้าว - บ้านนายอนันต์	๒๖๙,๙๐๐.๐๐	๑๔๐,๙๐๐.๐๐	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	✓			๑๑ เม.ย. ๒๕๖๖ ถึง ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๒๐.	โครงการขยาย ต่อเติม ปรับปรุง ศพด. ม.๒ (งวดที่ ๒)	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๓,๙๔๐.๐๐	๒,๙๙๒,๑๒๐.๐๐	✓			๑๒ พ.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๗ พ.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๒๑.	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก สายท่ามาลัย - บุญย ม.๖	๗๑๔,๕๐๐.๐๐	๖๓๕,๒๔๐.๐๐	๗๙,๒๖๐.๐๐	✓			๑๒ เม.ย. ๖๖ ถึง ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๒๒.	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. และการ ก่อสร้างผิวทาง DEEP PATCH ม.๔	๔,๒๖๖,๖๐๐.๐๐	๑,๕๑๒,๖๕๓.๗๑	๒,๗๕๓,๙๔๖.๐๐	✓			๒๓ เม.ย. ๖๖ ถึง ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๒๓.	โครงการขยาย ต่อเติม ปรับปรุง ศพด. ม.๒ (งวดที่ ๑,๓)	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๑,๙๒๐.๐๐	๑,๔๒๘,๐๘๐.๐๐	✓			๑๒ พ.ค. ๖๖ ถึง ๗ พ.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๒๔.	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายฟ้าใส	๑,๓๖๘,๓๐๐.๐๐	-	๑,๓๖๘,๓๐๐.๐๐			✓		กองช่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๕.	ก่อสร้างทางเดิน คสล. ช.กะเบาเลียะอุทิศ	๒๐๖,๒๐๐.๐๐	-	๒๐๖,๒๐๐.๐๐			✓	-	กองช่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๖.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชอยอ่าว นุ่น (ลัดเลียอุทิศ) หมู่ที่ ๔	๑,๐๘๖,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๘๖,๐๐๐.๐๐			✓	-	กองช่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๗.	โครงการบุกเบิกถนนหินผุสายโคกลีเลียน - โคกหัวหิน ๓	๑,๒๘๕,๑๐๐.๐๐	-	๑,๒๘๕,๑๐๐.๐๐			✓	-	กองช่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๘.	โครงการบุกเบิกถนนหินผุสายโคกลีเลียน - โคกหัวหิน ๓	๑,๒๘๕,๑๐๐.๐๐	-	๑,๒๘๕,๑๐๐.๐๐			✓	-	กองช่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๙.	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค -สายบ้าน ท่าพะยอม ช.๑	๒๕๓,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๓,๐๐๐.๐๐			✓	-	กองช่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓๐.	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค -สายบ้าน ท่าพะยอม /-สายบ้านท่าพะยอม ช.๖	๑๑๓,๐๐๐.๐๐	-	๑๑๓,๐๐๐.๐๐			✓	-	กองช่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓๑.	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคในการ ขยายเขตไฟฟ้า	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	-	กองช่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยาย เขตไฟฟ้า	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	-	กองช่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม ๓๒ โครงการ	๓๗,๔๐๙,๘๙๙	๒๕, ๒๑,๒๘๑.๐๒	๑๓,๕๘๓,๒๑๗.๙๘						

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการจัดการแข่งขันตกปลาบาราบิซชิงค์ัพ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙๗,๒๘๑.๐๐	๒,๗๑๙.๐๐	✓			๔-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๒.	โครงการเทศกาลหอยท่ายาเภา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๘๘๒.๐๐	๑๑๘.๐๐	✓			๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๒ โครงการ	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๔๗,๑๖๓.๐๐	๒,๘๓๗.๐๐						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการวันเด็ก ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๘๙๖.๐๐	๑๐๔.๐๐	✓			๑๔ มกราคม ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นภายใน วันเดียว
๒.	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลปากน้ำ ประจำปี ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๓๖๒.๐๐	๑,๖๓๘.๐๐	✓			๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นภายใน วันเดียว
๓.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการถือ ศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	✓			๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นภายใน วันเดียว

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔.	โครงการสืบสานประเพณีไทย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	✓			๑๓ เมษายน ๒๕๖๖	กองการศึกษา ฯ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ภายในวัน เดียว
๕.	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาในทุกกระดับ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๕๘๐.๐๐	๒๐,๔๒๐.๐๐	✓			๒๗ เม.ย.๖๖ ถึง ๙ พ.ค.๒๕๖๖	กองการศึกษา ฯ	
๖.	โครงการแข่งขันเดิน – วิ่ง อีดีลอิฐอุษา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๔,๐๓๑.๐๐	๕,๙๖๙.๐๐	✓			๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	กองการศึกษา ฯ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ภายในวัน เดียว
๗.	โครงการกีฬาปากน้ำเกมส์ ครั้งที่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๔๐๔.๐๐	๑,๕๙๖.๐๐	✓			๒๘ ส.ค.ถึง ๑ ก.ย. ๒๕๖๖	กองการศึกษา ฯ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น ภายในวัน เดียว

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	✓			๑ ก.พ.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	
๙.	โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย เพื่อสุขภาพอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ตำบลดงน้ำ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๓,๘๑๙.๐๐	๖,๑๘๑.๐๐	✓			๔-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๐	โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์ ฉุกเฉินเบื้องต้น	๑,๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๗๓๙,๙๐๓.๒๒	๔๒๗,๐๙๖.๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๑.	โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	๔๖,๖๐๐.๐๐	๔๑,๘๘๐.๐๐	๔,๗๒๐.๐๐	✓			๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๒.	โครงการพัฒนาระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	๑,๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๑,๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๓.	โครงการเฝ้าระวังและควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ	๕๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๑,๕๐๐.๐๐	๕๓,๕๐๐.๐๐	✓			๒๗ กันยายน ๒๕๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวัน เดียว
๑๔.	อุดหนุนโรงพยาบาลละงู	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๐	✓			๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	
๑๕.	โครงการปรับปรุงข้อบัญญัติตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข ฯ พ.ศ. ๒๕๓๕	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	-	กอง สาธารณสุขฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๖.	โครงการเปลี่ยนถ่านน้ำมันทอดเข้าสู่ พลังงานทางเลือกไบโอดีเซลตาม รอย	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐			✓	-	กอง สาธารณสุขฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๗.	โครงการอบรมผู้ประกอบการ ร้านอาหารและแผงลอย	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	-	กอง สาธารณสุขฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	โครงการพัฒนาระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕,๘๖๘.๐๐	๑๔,๑๓๒.๐๐	✓			๑ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙.	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบล ปากน้ำ	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๐			✓	-	กองสวัสดิการฯ	โอน งบประมาณ
๒๐.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๒,๐๔๖.๐๐	๗,๙๕๔.๐๐	✓			๒๐ มิ.ย.-๑๒ก.ย.๖๖	กองสวัสดิการฯ	
๒๑.	โครงการครอบครัวเข้มแข็ง	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	-	กองสวัสดิการฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๒.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	-	กองสวัสดิการฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๓.	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของ สตรี เด็กและเยาวชนต.ปากน้ำ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	-	กองสวัสดิการฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔.	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๔,๙๑๒.๕๐	๑๑๕,๐๘๗.๕๐	✓			๒๖-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕	สำนักปลัด	
	รวม ๒๔ โครงการ	๕,๗๖๙,๖๐๐.๐๐	๔,๙๗๓,๐๐๑.๗๒	๗๙๖,๕๙๘.๒๘						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๘๗๕,๘๐๐.๐๐	๑๐,๘๖๔,๕๐๐.๐๐	๑๑,๓๐๐.๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย ๖๖	กองสวัสดิการฯ	
๒.	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๕๒๗,๖๐๐.๐๐	๒,๕๒๗,๖๐๐.๐๐	๐	✓			๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย ๖๖	กองสวัสดิการฯ	
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐๐,๕๐๐.๐๐	๒๙๙,๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย ๖๖	กองสวัสดิการฯ	
๔.	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สังคม	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๒,๕๓๐.๐๐	๗๗,๔๗๐.๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย ๖๖	กองคลัง	
๕.	เงินสำรองจ่าย	๓๕๘,๐๐๐.๐๐	๓๒๒,๓๘๔.๐๐	๓๕,๖๑๖.๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย ๖๖	สำนักปลัด	
๖.	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญ	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๙๙,๘๘๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย ๖๖	กองคลัง	
๗.	สมทบเงินเข้ากองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)	๒๕๔๐๐๐.๐๐	๒๕๔๐๐๐.๐๐	๐	✓			๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	
	รวม ๗ โครงการ	๑๕,๒๔๕,๙๐๐.๐๐	๑๕,๑๒๐,๓๙๔.๐๐	๑๒๕,๕๐๖.๐๐						

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินก การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการ Big Cleaning Day แหล่งท่องเที่ยวภายใน ต.ปากน้ำ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๒.	โครงการอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนใน พื้นที่ ต.ปากน้ำ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๓.	โครงการฝึกอบรมอาชีพและ ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวม ๓ โครงการ	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๓๐,๐๐๐.๐๐						

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินก การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการประชาคมท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๙๕๖.๐๐	๔๔.๐๐	✓			๘- ๑๘ พ.ค ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๙๕๖.๐๐	๔๔.๐๐						
	รวมทั้งสิ้น ๖๙ โครงการ	๕๙,๖๕๔,๙๙๙.๐๐	๔๖,๕๑๑,๗๙๖.๗๔	๑๔,๕๑๒,๗๖๑.๐๐						

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วน ตำบลปากน้ำที่ ดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มีทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เป็นต้น
2. การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ส่วนใหญ่มีโครงการด้านโครงสร้าง พื้นฐานที่มีจำนวนโครงการมาก เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนผลงาน/โครงการอยู่ในเกณฑ์สูง ปัญหาความต้องการของ ประชาชนที่นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนามีจำนวนมาก และยังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น อย่างแท้จริงและทั่วถึง
3. งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน (เงินอุดหนุนที่ประมาณการไว้ไม่ได้รับตาม ประมาณการ) งบประมาณในการดำเนินงานมีจำนวนน้อย และไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งประชาชนขาดความ เข้าใจการจัดทำแผนพัฒนา ที่จะต้องสอดคล้องกับงบประมาณหรือสถานะทางการคลังของ อบต.
4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น การเสนองาน / โครงการ การเชื่อมโยงแผนเข้าด้วยกัน การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และการให้ความสนใจในการมีส่วนร่วม การประชาคมยังมีน้อยมาก

ข้อเสนอแนะ

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ดังนี้

1. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มเติมในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงบประมาณที่ไม่แน่นอน เนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบคอบ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำโครงการในครั้งต่อไป
2. ในการจัดโครงการ/กิจกรรมแต่ละครั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการประเมินผลด้านความสำเร็จของโครงการ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำโครงการในครั้งต่อไป
3. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมให้ดียิ่งขึ้น โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ นอกจากนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีโครงการที่เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน